

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»  
(ГУП «Московский метрополитен»)**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСИНЖПРОЕКТ»  
(АО «Мосинжпроект»)**

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЮЖНОЕ ГОРНОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  
(ЗАО «ЮГСУ»)**

**ПРИКАЗ**

«21» 02 2023 г.

№ УД-04-489/23 /237 /20

**О производстве работ по переводу вентиляционной шахты-372 в постоянную эксплуатацию на объекте: «Калининско-Солнцевская линия, станция «Деловой центр» – станция «Парк Победы». V этап: «Перевод вентшахты ВШ-372 Арбатско-Покровской линии метрополитена в постоянную эксплуатацию при строительстве Калининско-Солнцевской линии». Устройство верхнего вентиляционного узла ВШ-372»**

В целях обеспечения сохранности существующего приточного вентиляционного киоска установки тоннельной вентиляции ВШ-752 «Калининско-Солнцевской линии, инженерно-технического оборудования и действующих устройств по тоннелю второго главного пути Арбатско-Покровской линии метрополитена участка от станции «Славянский бульвар» – станции «Парк Победы», при производстве работ по реконструкции существующего венттоннеля и ствола шахты 461, строительстве верхнего вентиляционного узла ВШ-372 на объекте: «Калининско-Солнцевская линия, станция «Деловой центр» – станция «Парк Победы». V этап: «Перевод вентшахты ВШ-372 Арбатско-Покровской линии метрополитена в постоянную эксплуатацию при строительстве Калининско-Солнцевской линии». Устройство верхнего вентиляционного узла ВШ-372» приказываем:

1. Генеральному Директору АО «Мосинжпроект» Кравцову Ю.Н. поручить директору проекта дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Пащенко А.И.:

1.1. В срок до 30.09.2023 силами подрядной организации ЗАО «ЮГСУ» выполнить работы по завершению реконструкции существующего венттоннеля и ствола шахты 461 и строительстве верхнего



вентиляционного узла ВШ-372 Арбатско-Покровской линии метрополитена.

1.2. Обеспечить подрядчику своевременное финансирование поручаемых строительно-монтажных работ.

1.3. На период производства работ обеспечить полную сохранность действующих метрополитена и обеспечить их бесперебойную работу.

1.4. Своевременно передавать подрядчику всю техническую документацию, согласованную с метрополитеном установленным порядком.

1.5. Своевременно обеспечить поставку подрядчику оборудования и материалов в соответствии с проектом, а также своевременное финансирование поручаемых строительно-монтажных работ.

1.6. Обеспечить строительный контроль за качеством и объемами выполняемых работ на весь период производства работ.

2. Заместителю генерального директора ЗАО «ЮГСУ» Кантонистову А.С.:

2.1. Выполнить работы по завершению реконструкции существующего венттоннеля и ствола шахты 461 и строительстве верхнего вентиляционного узла ВШ-372 Арбатско-Покровской линии метрополитена.

2.2. До начала производства работ создать аварийный запас материалов для ликвидации возможного повреждения сооружений, коммуникаций, оборудования или устройств метрополитена в процессе производства работ.

2.2.1. Площадки хранения аварийного запаса материалов разместить так, чтобы обеспечить их доставку к месту устранения возможных нештатных ситуаций не более чем за 20 минут.

2.2.2. В местах производства работ предусмотреть необходимое количество первичных средств пожаротушения.

2.3. На период производства работ обеспечить полную сохранность действующих и вновь возведенных сооружений, конструкций и инженерно-технических устройств метрополитена, попадающих в зону влияния строительства, и их бесперебойную работу.

2.4. В случае повреждения конструкций или устройств действующих сооружений Арбатско-Покровской линии принять срочные меры к их устранению и немедленно сообщать старшему дежурному по метрополитену ЕДЦ, тел. 8(495) 622-14-30 или 8(495)622-10-87, дежурному по Службе пути и искусственных сооружений Дирекции инфраструктуры, тел. 8(499)325-02-64, и лицам, обеспечивающим технический надзор от служб метрополитена по принадлежности, а также ответственному от ЗАО «ЮГСУ», тел. 8(929) 844-81-59. Повреждения устранять силами и за счет средств ЗАО «ЮГСУ».

2.5. Работы производить круглосуточно, включая выходные, предпраздничные и праздничные дни по согласованию с причастными службами метрополитена.



2.6. Факт повреждения сооружений или коммуникаций метрополитена оформить документально соответствующим актом, заверенным должностными лицами метрополитена.

2.7. Все работы производить с особой осторожностью с соблюдением «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Московского метрополитена», утвержденной приказом от 02.12.2014 № 1274 (в редакции приказов от 01.02.2021 № УД-07-231/21, от 21.04.2021 № УД-07-1736/21, от 08.06.2021 № УД-07-2089/21) «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в технической и охранных зонах Московского метрополитена», введенной в действие приказом от 23.06.2010 № 358, «Правил безопасности при строительстве подземных сооружений» ПБ 03-428-02, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 01.11.2001 № 49, СНиПЗ.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и проекта производства работ № 06-2020-ВШ372-ПЭ-ППР, согласованного письмом от 07.07.2020 № УД-25-16224/20.

2.8. Назначить ответственным за работы, обеспечение строительного контроля за качеством и объемами выполняемых строительно-монтажных работ, соблюдение «Правил безопасности при строительстве подземных сооружений» ПБ 03-428-02, технику безопасности и за связь со службами метрополитена начальника участка ГПУ № 4 ЗАО «ЮГСУ» Котляра Ивана Владимировича, тел. 8(929)844-81-59.

2.9. К работам приступить не позднее одного календарного месяца со дня подписания приказа.

2.10. Не позднее чем за 3 суток подавать письменные заявки в Службу пути и искусственных сооружений Дирекции инфраструктуры для проведения технического надзора службами метрополитена по принадлежности.

3. Первому заместителю начальника Дирекции инфраструктуры Панкратову П.Ю.:

3.1. Начальнику Службы пути и искусственных сооружений Дирекции инфраструктуры Шумному Д.В.:

3.1.1. По заявкам ЗАО «ЮГСУ» обеспечить технический надзор за сохранностью действующих сооружений в период производства работ.

3.1.2. Ответственность за организацию технического надзора возложить на начальника Отдела организации и проведения технического надзора Королева Алексея Владимировича, телефон (499)321-61-76 и начальника 9 дистанции Сауткина Алексея Геннадьевича, телефон 8(495)622-26-27.

3.2. Начальнику Электромеханической службы Дирекции инфраструктуры Пузанкову Д.Г.:



3.2.1. По заявкам ЗАО «ЮГСУ» обеспечить технический надзор за сохранностью действующих устройств и инженерно-технического оборудования службы, попадающих в зону ведения работ.

3.2.2. При необходимости по заявке ЗАО «ЮГСУ» вывести из режима эксплуатации временный вентиляционный узел шахты 461 и обеспечить схему вентиляции тоннелей Арбатско-Покровской линии метрополитена перегонного тоннеля участка от станции «Славянский бульвар» – станции «Парк Победы» с учетом вывода из эксплуатации шахты 461.

3.2.3. Ответственность за организацию технического надзора возложить на начальника дистанции технического надзора Галактионова Евгения Юрьевича, тел. 8(499)253-40-05, начальника 3 дистанции Стрельченко Илью Викторовича, тел. 8 (495) 622-20-02, начальника дистанции по обслуживанию инженерно-технических устройств, административно-бытовых корпусов и систем кондиционирования Давиденко Павла Валерьевича, тел. 8 (495) 688-09-50, начальника дистанции электрозащиты и автотелеуправления Старовойтова Данила Николаевича, тел. 8 (495) 622-77-38, начальника дистанции спецобъектов № 1 Алексева Виктора Александровича, тел. 8 (495) 622-27-93, по принадлежности.

4. Начальнику Службы движения Максимову А.А. довести до сведения начальников станции «Парк Победы» информацию о проводимых работах.

5. Заместителю начальника метрополитена – начальнику Службы безопасности Подловченко А.В.:

5.1. Довести до сведения причастных работников Службы безопасности информацию о проводимых работах.

5.2. Установленным порядком на основании заявок оформить пропуска сотрудникам ЗАО «ЮГСУ» и их субподрядным организациям согласно «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 12.03.2021 № УД-07-962/21, с изменениями, внесенными приказом от 31.05.2021 № УД-07-1994/21 и от 14.12.2022 № УД-07-4237/22.

6. Первому заместителю директора Дирекции строящегося метрополитена по производству Величко В.В.:

6.1. Осуществлять строительный контроль за качеством и объемами выполненных работ.

6.2. Производить оплату за технический надзор в соответствии с «Регламентом взаимодействия подразделений метрополитена при организации технического надзора и приемки работ на объектах действующего метрополитена во время нового строительства», введенным в действие приказом от 25.01.2019 № УД-07-70/19.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя директора Дирекции строящегося метрополитена по производству Величко В.В., первого заместителя начальника Дирекции инфраструктуры Панкратова П.Ю., директора проекта дивизиона по



строительству метро АО «Мосинжпроект» Пащенко А.И., заместителя  
генерального директора ЗАО «ЮГСУ» Кантонистова А.С.

Первый заместитель начальника  
метрополитена – начальник  
Дирекции инфраструктуры



Д.А. Дощатов

Генеральный директор  
АО «Мосинжпроект»



Ю.Н. Кравцов

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
АО «МОСИНЖПРОЕКТ»

А.В. МЯГКОВ

Заместитель генерального директора  
ЗАО «ЮГСУ»



НА ОСНОВании ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 1-1311-6146 ОТ 24.11.2022  
А.С. Кантонистов